Cronoprogramma Lavori Realizzazione Asilo Nido

			Cronoprogramma Lavori Realizzazione Asilo Nido
ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO [giorno]	DURATA DEL PIANO Esta	Paolizzaziona di un Dalo di infrazia da collecarci nall'anna dell'UIII Circola Didattica di Giualiana in Via Sianaralli a Datria. MISSI MISSI MISSI
			DEMOLUZION, SOSTITUZIONE ELEMENTI PREESSTEENT E SERVI
Recinzione cantiere	1	3	
Demolizione Massetto presistente	4	5	
Scarificatura terreno	9	2	
Scavo di sbancamento	9	5	
			STRUTTORE
Massetto di allettamento per fondazioni	14	3	
Realizzazione fondazioni e strutture in elevazione	17	30	
			NUOVI SI ALEZAZIONI
Tompagnature	46		
Tramezzature	50		
Impermeabilizzazione copertura	55	10	
Intonaco interno ed esterno	52	10	
Rasatura e stuccatura	57		
Preparazione Fondo	63		
Tinteggiatura	67	10	
			htmatusione implant, influs, prazi (glenici e niterrazione enterna
Istallazione implanti idrico, elettrico e di riscaldamento	55	20	
Posa in opera di pavimento e rivestimento	60	15	
Installazione di infissi esterni	55	10	
Installazione infissi interni	70	6	
Sistemazione area esterna	60	17	