



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 1919 del 22/12/2021**

**OGGETTO:           LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL  
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CIG 8017233DF4. DITTA  
AFFIDATARIA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL".  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 FINALE A TUTTO IL  
26/01/2021.**

Proposta n. DET-660-2021

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

**SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE**

**Dirigente responsabile: ING. DOMENICO D'ALTERIO**

**SERVIZIO   MANUTENZIONE   IMMOBILI   –   RETE   STRADALE   –  
MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA – VERDE PUBBLICO – PUBBLICA  
INCOLUMITA' - ARREDO URBANO.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 149 del 07/09/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 2021-2023;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

### **PREMESSO:**

**CHE** con determina n. 2123 del 27/12/2019, a seguito di procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett.

c) del D.lgs n. 50/2016 eseguita sulla piattaforma *AcquistinretePA* i "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano in Campania" (CIG 8017233DF4) venivano aggiudicati, con il criterio del prezzo più basso, e con l'efficacia di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016), al consorzio stabile CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, consorzio stabile, C.F. 04392850618 – con sede legale in Via Giotto n.22 - Aversa (CE), per l'importo che al netto del ribasso offerto (- 36,547%) risulta essere pari ad € **402.635,09** oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.699,59, totale € 427.334,68 oltre IVA(22%) dovuta per legge;

**CHE** nelle more della stipula del contratto, previa disposizione del RUP ing. Pasquale Villardi, prot.n.133913 del 31/12/2019, la consegna dei lavori veniva effettuata il 07/01/2020;

**CHE** con determina n. 329 del 16/04/2020, a seguito di richiesta della Ditta CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, veniva disposta, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € € 84.466,94 oltre IVA pari ad € 18.582,73 per un totale di € 103.049,67;

**CHE** il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 30/06/2020 (*repertoriato al n. 288/2020*);

**CHE** con Determina dirigenziale n.723 del 03/08/2020 del Dirigente del Settore Idrico, Fognario, Manutentivo, Beni Patrimoniali e Cimitero, nelle more dell'espletamento della procedure di gara per "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano CUP. G98F20000000004" avviate con determina dirigenziale n.388 del 28/04/2020, veniva concessa alla ditta CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL una proroga tecnica di 2 mesi per

garantire la continuità del servizio per l'importo aggiuntivo di € 97.164,36, di cui € 6.518,85 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;

**CHE** con Determina dirigenziale n. 1016 del 15/10/2020 de Dirigente del Settore Idrico, Fognario, Manutentivo, Beni Patrimoniali e Cimitero, non essendo conclusa la procedura di gara si concedeva alla ditta CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL una ulteriore proroga tecnica di 2 mesi per garantire la continuità del servizio per l'importo aggiuntivo di € 97.164,36, di cui € 6.518,85 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;

**CHE** con determina dirigenziale n.1418 del 22.12.2020 del Dirigente del Settore Idrico, Fognario, Manutentivo, Beni Patrimoniali e Cimitero, si concedeva nelle more dell'aggiudicazione della gara una ulteriore proroga tecnica di 1 mese dal 16/12/2020 al 15/01/2021 e che, in aggiunta a quanto sopra, al fine di completare i lavori in corso relativi alla sostituzione del tratto di fognatura di via A. Volta che, in data 17/11/2020 era stato interessato da un crollo della antica struttura muraria di tufo con sezione a volta, era necessario procedere alla esecuzione di maggiori lavori, che alla data del 26/11/2020 (prot. 118519 del 26/11/2020) erano stati stimati dal D.L., ing. Guarino Gennaro, in €. 38.257,58 lordi di ribasso, che trovavano, solamente per metà, copertura finanziaria all'interno delle somme già stanziata ed autorizzate;

**CHE** il relativo contratto d'appalto rep. 10/2021 è stato stipulato in data 12/11/2021 per l'importo aggiuntivo di euro € **255.896,81** di cui € 238.728,45 per i lavori e servizi a seguito del ribasso del 36,547% e € 17.168,36 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA prevista per legge;

**CHE**, con nota acquisita al prot. reg. uff. 120528 del 22/11/2021, il Direttore dei Lavori, Ing. Gennaro GUARINO, ha trasmesso gli atti contabili relativi al SAL n. 2 finale dei lavori a tutto il 26/01/2021, per l'importo lordo di € 1.010.656,61 per lavori e servizi che, al netto del ribasso di gara pari al 36,547% (€ 369.364,67), totale € 641.291,94 oltre oneri della sicurezza € 41.867,95 totale € 683.159,89 al quale detratte la ritenuta del 0,5% (€ 3.415,80), i precedenti acconti (€ 248.462,10) e l'anticipazione del 20% (€ 84.466,94 corrisposta con determina dirigenziale n. 329 del 16/04/2020), resta un netto da pagare a favore dell'impresa pari a € **346.815,05** più IVA al 22% (€ 76.299,31), importo complessivo € 423.114,36

**CHE** il RUP, ing. Pasquale Villardi, in data 09/12/2021, ad esito verifica della regolarità del DURC On Line prot. INPS\_28910295 con scadenza al 25/03/2022; in capo al consorzio appaltatore CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, e prot. INAIL\_29664183 con scadenza al 15/02/2022; in capo alla consorziata esecutrice COSMO SRL, rilasciava il relativo Certificato di Pagamento n.2 per un importo a pagarsi di € 346.815,05 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 23.803,92, oltre € 76.299,31 per IVA al 22%, importo complessivo € **423.114,36**;

**CHE** la ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL", relativamente al suddetto certificato di pagamento, ha fatto pervenire la relativa fattura elettronica N. 62 datata 10/12/2021 ( *acquisita al prot. reg. uff. n. 128274 del 10/12/2021*) per un importo complessivo di € **423.114,36** relativa al pagamento dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria;

**CHE** con nota prot. RUI n. 0120531 del 22/11/2021 e successiva integrazione prot. I 0122136 del 25/11/2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione acquisita dalla CENACOLO

COSTRUZIONI GENERALI SCARL relativamente agli oneri di smaltimento a discarica nonché allegati i F.I.R.;

**CHE** a fronte degli oneri sostenuti per lo smaltimento a discarica dei rifiuti provenienti dai lavori e dalle attività di manutenzione la ditta “CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL” ha trasmesso la fattura n. 63 datata 13/12/2021 (acquisita al prot. reg. uff. n. 128977 del 13/12/2021) per un importo complessivo di € **87.294,29** relativa al pagamento degli oneri di smaltimento rifiuti conferiti in discarica; conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, essendo tali oneri esclusi dalla tariffa di riferimento, per un importo imponibile di € 71.552,70 oltre € 15.741,59 per IVA(22%), complessivo di € 87.294,29;

**DATO atto** che nei confronti della ditta “N.E.F. SRL”, di cui la ditta “CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL” si è avvalsa ai fini del conferimento dei rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere, in data 14/12/2021 è stato verificato che la stessa risulta iscritta alla White List della Prefettura di Caserta (n.progr. 389) con “*iscrizione in corso di aggiornamento*” alla data del 14/12/2021, e che pertanto ai sensi dell’art. 9 della Circolare Ministero dell’Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013 è da ritenersi ancora efficace;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011 che al punto 2 del deliberato prevede: *“Eliminare, per l’anno 2011, il capitolo E.01.30 (smaltimenti) prevedendo che le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, da i quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali”*;

**CHE** nei confronti del consorzio stabile CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, tenuto del valore dell’appalto (importo lavori >€ 250.000) ai sensi del nuovo protocollo di legalità al quale in Comune di Giugliano ha aderito con Delibera di G.C. n. 102 del 02/09/2019, con prot. n. PR\_CEUTG\_Ingresso\_0000608 del 05/01/2021 si è provveduto a chiedere, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) il rilascio dell’informativa Antimafia a carico dello stesso e delle sue Consorziati e che sono trascorsi 30 giorni dalle stesse senza che siano pervenuti rilievi ostativi;

**CHE** la posizione contributiva del consorzio affidatario “CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL” è regolare come attestato dal DURC on line prot. INPS\_ 28910295 con scadenza al 25/03/2022;

**CHE** la posizione contributiva della consorziata esecutrice “COSMO SRL” è regolare come attestato dal DURC on line prot. INAIL\_ 29664183 con scadenza al 15/02/2022;

**CHE** la ditta “CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL” e la consorziata esecutrice “COSMO SRL” hanno rilasciato già in sede di gara apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione delle clausole previste dal codice di comportamento aziendale;

**CHE** ai fini delle verifiche previste dal “*Regolamento per l’applicazione delle misure di contrasto all’evasione dei tributi e delle entrate comunali*” approvato con Delibera C.C. n. 86 del 30/07/2021, si è provveduto ad inoltrare specifica richiesta (prot. Int. 130177 del 16/12/2021) agli uffici competenti;

**Viste** le attestazioni: di regolarità extratributaria e dei canoni idrici, trasmessa dall'Ufficio Tributi (prot. n.131071 del 17/12/2021) ed extratributaria trasmessa dal Comando di Polizia Municipale (prot. n. 131130 del 17.12.2021), a carico della ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL";

**Vista** la relazione del RUP ing. Pasquale Villardi prot. n. 130756 del 17/12/2021 e le copie delle fatture pervenute con apposizione da parte dello stesso del nulla osta alla liquidazione;

**Dato atto** dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità del firmatario e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti.

**Visti** gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00

### **DETERMINA**

**di prendere atto** della contabilità a tutto il 26/01/2021 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gennaro Guarino relativamente ai lavori in oggetto affidati alla ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" e del Certificato di Pagamento N. 2 emesso dal RUP, Ing. Villardi Pasquale, per un importo a pagarsi di € 346.815,05 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 23.803,92, oltre € 76.299,31 per IVA al 22%, importo complessivo € **423.114,36**;

**di prendere atto** della documentazione contabile relativa agli oneri per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori e dalle attività di manutenzione sostenuti dalla ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" e delle copie conformi dei formulari rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 pervenuti per il tramite del Direttore dei Lavori (*prot. RUI n. 0120531 del 22/11/2021 e successiva integrazione prot. I 0122136 del 25/11/2021*), nonché della relativa fattura n.65 del 15/12/2021 dell'importo complessivo di € 87.294,29 relativa al pagamento degli oneri di smaltimento rifiuti conferiti in discarica; conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, per un importo imponibile di € 71.552,70 oltre € 15.741,59 per IVA(22%), complessivo di € 87.294,29;

**di approvare** il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 26/01/2021 trasmesso dal Direttore dei Lavori unitamente a tutta la documentazione contabile depositata agli atti del Settore;

**di prendere atto e liquidare** gli importi delle fatture che la ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" P.IVA/c.f. 04392850618 – con sede legale in Via Giotto n.22 - Aversa (CE) ha trasmesso:

**-fattura n. 62 del 10/12/2021** (*prot.12874 del 10/12/2021*) dell'importo imponibile di € 346.815,05 oltre € 76.299,31 per IVA al 22%, importo complessivo € **423.114,36** relativa ai lavori SAL n. 2;

**-fattura n. 63 del 13/12/2021** (*prot. 128977 del 13/12/2021*) con errata indicazione dell'intermediario per la gestione dei rifiuti di cantiere;

-nota di credito n. 5 del 15/12/2021 (*prot.130451 del 16/12/2021*) di annullamento della fattura n.63 del 13/12/2021

**-fattura n. 65 del 15/12/2021** (*prot. 129913 del 15/12/2021*), con esatta indicazione del nominativo dell'intermediario N.E.F. SRL, dell'importo imponibile di € 71.552,70 oltre € 15.741,59 per IVA al 22%, importo complessivo di € **87.294,29** relativa al pagamento degli oneri di smaltimento rifiuti conferiti in discarica conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011;

**di autorizzare** il responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a procedere al pagamento degli importi di cui alle suddette fatture elettroniche n. 62 del 10/12/2021 n. 65 del 15/12/2021 per complessivi € **510.408,65** come di seguito:

- quanto all'imponibile di € **418.367,75** a favore della ditta "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" P.IVA/c.f.: 04392850618 – con sede legale in Via Giotto n.22 - Aversa (CE), accreditando la somma su conto corrente bancario dedicato IBAN IT61X0898774790000000000381 così come indicato nelle fatture n.62 del 10/12/2021 e n. 65 del 15/12/2021;
- quanto all'IVA (22%) di € **92.040,90** a favore dell'Erario così come stabilito dall'art.1 comma 629 lettera b) legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**di dare atto** che le somme da liquidare con il presente atto, complessivamente pari ad € **510.408,65**, trovano copertura finanziaria alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Capitolo 10315321, nei seguenti termini:

- € **130.412,89** nell'Impegno Contabile n. 82/2020 residuo del bilancio pluriennale **2021-2023**;
- € **146.519,24** nell'Impegno Contabile n. 1076/2020 residuo del bilancio pluriennale **2021-2023**;
- € **146.519,24** nell'Impegno Contabile n. 1203/2020 residuo del bilancio pluriennale **2021-2023**;
- € **38.598,64** nell'Impegno Contabile n. 1476/2020 residuo del bilancio pluriennale **2021-2023**;
- € **48.358,64** nell'Impegno Contabile n. 52/2021 del bilancio pluriennale **2021-2023**;

**di dare atto** dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità del firmatario e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

DETERMINA n. 1919 del 22/12/2021

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 510.408,65 di cui euro 418.367,75 in favore della società come sopra identificata e di Euro 92.040,90 in favore dell'Erario. Impegno Contabile n. 82/2020 per € 130.412,89; Impegno Contabile n. 1076/2020 per € 146.519,24; Impegno Contabile n. 1203/2020 per € 146.519,24; Impegno Contabile n. 1476/2020 per € 38.598,64; Impegno Contabile n. 52/2021 per € 48.358,64 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Capitolo 10315321, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 22/12/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.